

Delle 352 scale mobili delle linee metropolitane, di seguito lo stato di avanzamento lavori degli impianti non funzionanti

Fermata – linea	Anno di realizzazione	Numero scale mobili	Data finanziamento per manutenzione straordinaria o sostituzione	Stato della commessa	Tempistiche dei lavori: - Gruppo A: tutte completate entro 5 mesi dall’incarico - Gruppo B: tutte completate entro giugno 2013
Amendola Fiera – M1	1992	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Cadorna – M1	1978 1988 1996	3	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Cairoli – M1	1985	1	10.01.2012	In approvazione incarico ad ATM	Gruppo B
Cascina Gobba – M2	1991	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Cordusio* – M1	1964 1985	2	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Cordusio* – M1	1964 (2) 1985	3	10.01.2012	In approvazione incarico ad ATM	Gruppo B
Cologno Centro – M2	1996	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Cologno Nord – M2	1981	4	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Cologno Sud – M2	1981	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Duomo – M1	1996	2	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Famagosta – M2	1994	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A

Gorla - M1	1964	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Lima - M1	1964	2	10.01.2012	In approvazione incarico ad ATM	Gruppo B
Loreto - M1	1999	2	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Maciachini - M3	2003	2	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Moscova - M2	1978	2	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Moscova - M2	1983	1	10.01.2012	In approvazione incarico ad ATM	Gruppo B
Pagano* - M1	1964	2	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Pagano* - M1	1964	2	10.01.2012	In approvazione incarico ad ATM	Gruppo B
Palestro - M1	1964	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
P.ta Genova* - M2	1983	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
P.ta Genova* - M2	1983	1	10.01.2012	In approvazione incarico ad ATM	Gruppo B
P.ta Venezia* - M1	1964	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
P.ta Venezia* - M1	1964	4	10.01.2012	In approvazione incarico ad ATM	Gruppo B
Precotto* - M1	1964	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A

Precotto* – M1	1964	1	10.01.2012	In approvazione incarico ad ATM	Gruppo B
Rho – M1	2006	2	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Rogoredo – M3	1991	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Romolo – M2	1985	2	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
San Donato – M3	1991	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Sant' Agostino – M2	1983	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Sant' Ambrogio – M2	1983	1	10.01.2012	In approvazione incarico ad ATM	Gruppo B
Sesto F.S. – M1	1986	2	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A
Udine – M2	1992	1	13.04.2012	In predisposizione incarico ad ATM	Gruppo A

Interventi di manutenzione straordinaria → Gruppo A (in base alla scala mobile):

- Corrimano
- Catene gradini e balaustre laterali
- Catene di trazione
- Ruote dentate
- Piste e guidaggi interni
- Alberi trazione
- Alberi rinvio corrimani

- Schede elettroniche
- Impianti elettronici
- Quadri di manovra e cavi di allacciamento all'impianto

Interventi di sostituzione impianto → Gruppo B (su tutte le scale mobili):

- Demolizione vecchia scala mobile
- Verifica ed eventuale rifacimento degli appoggi
- Realizzazione opere murarie
- Fornitura e posa in opera nuova scala mobile
- Fornitura e posa in opera quadro elettrico di comando e controllo
- Realizzazione opere accessorie
- Fornitura e posa in opera dei cavi di alimentazione, comando e controllo
- Interventi sui quadri generali di distribuzione delle stazioni per installazione interruttori di alimentazione
- Collaudi, verifiche e prove per l'apertura al pubblico

*Le scale mobili segnalate con asterisco saranno riparate con piccoli interventi, per garantirne un temporaneo funzionamento, in attesa della sostituzione dell'impianto.